

6/20/63



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วันที่

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายสุเทพ สายน้อย

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๖๐๐๐๐๘๖๗๙๙ ลงวัน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุเทพ สายน้อย แจ้งความประสงค์  
ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์เป็น ๓ เฟส ซึ่งบริเวณดูที่ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้า ไม่เป็น ๓ เฟส นั้น  
ผบค.มตพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS ได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุเทพ สายน้อย เลขที่ ๒๔/๑ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก<sup>ให้ในการ บ้าน ตั้งอยู่ที่ ๒๒/๓๒ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองราชบูร จ.ราชบูร ๒๑๑๕๐</sup>  
ซึ่งเป็น ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ ขอใช้เพิ่มมิเตอร์ จากเดิม ๑๕(๔๕)A ๑ P เป็น ๑๕(๔๕) ๓ P
๒. รับไฟจากการบ้าน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควอ PEA ๔๖-๐๐๗๔๐๓ ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๐๖ แอมป์ เฟส บี. ๘๘ แอมป์ เฟส ซี. ๗๔ แอมป์ โวลท์ที่หัวหม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ งบผู้ใช้ไฟ กฟก.ลงทุน (๑๐๑.๑)

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดัน

- ปั๊กเส้า คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ตัน
- ร้ออกอนเส้า คอร.	ขนาด	### เมตร	จำนวน	๐	ตัน (ศีนคลัง)
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.ม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนเพิ่ม เฟส B,C	ขนาด	๕๐ ตร.ม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนเพิ่ม เฟส C	ขนาด	๕๐ ตร.ม.	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- พาดสายเมนขยายค่า	ขนาด	๕๐ ตร.ม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยายค่า	ขนาด	๕๐ ตร.ม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกัยยีดໂຍງ	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงดัน	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเส้า	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% มีรายละเอียดดังนี้	
๑. หม้อแปลง		บาท
๒. แรงตัว	๕,๔๖๐.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนหม้อแปลง		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕,๔๖๐.๐๐</u> บาท
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LTDP2W15(๔๕)A	-	บาท
๒. แรงตัวภายนอก	-	บาท
	-	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>-</u> บาท
		<u>-</u> บาท

ค่าใช้จ่าย กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% ๕,๔๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายพothiphol ใสสอดา)

หพ.บค.กฟฟ.มหาดไทย

ที่ ก.กมตพ.(บค)๑๖๗/๑๙๔๗  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายชิระศักดิ์ มาศกสิน)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.  
๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓