



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายบุญเกิด บุญคำมูล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๖๕๕๘๘ ลว. ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายบุญเกิด บุญคำมูล
ขอย้ายเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายบุญเกิด บุญคำมูล ๑๒๑ ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.การเดิน ๒ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๖-๐๑๖๕๕๘ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๓๗ แอมป์ เฟส บี. ๑๗ แอมป์ เฟส ซี. ๑๐๘ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง - เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รีดถอนแรงต่ำภายนอก

๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๒,๖๘๑.๒๕ บาท

๔,๑๘๑.๒๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒๙๒.๖๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔,๔๗๓.๙๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔,๔๗๓.๙๔ บาท (สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

กำหนดคืนราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๖/๑๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.ค.กฟฟ.มตพ.

23 ก.ค. 2563