



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

5/28/63

วัน

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท แวกซ์ไลน์ จำกัด(ช.ศิริ ๐๑.๑)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๐๐๒๖๘๕ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท แวกซ์ไลน์ จำกัด(ช.ศิริ ๐๑.๑) แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แวกซ์ไลน์ จำกัด(ช.ศิริ ๐๑.๑) ๑๒๙๑/๑ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ใช้ในการ สถานีทวนสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ซอยศิริ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๒๘-๐๐๑๑๐๑ ติดตั้งที่ วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๙๙ แอมป์ เฟส บี. ๓๗ แอมป์ เฟส ซี. ๔๓ แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ร้อยถอนสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยถอนสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

(นำกลับมาใช้งาน)

- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย กฟภ.ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๔,๘๗๔.๒๐ บาท

รวมเป็นเงิน

๔,๘๗๔.๒๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔,๘๗๔.๒๐ บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๔,๘๗๔.๒๐ บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๗๕๕/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

- 7 ต.ค. 2563