



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๐๕๙๖๔๕ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด รหัสลูกค้า ๑๐๐๑๔๑๙๐๓๐
- ๙ ถ.ไอ-๗ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ประกอบกิจการ รีดเหล็ก
- ตั้งอยู่ที่ ๙ ถ.ไอ-๗ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด ๕ MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๑
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์จากขนาด ๕,๐๐๐ เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง รวมติดตั้ง ๕,๐๐๐ เควีเอ (หม้อแปลงชั่วคราว)
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายกิจจา คุณพิชิตชัย ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๗๗๑) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- ติดตั้งชุดหัวทางตรง	จำนวน	-	ชุด
๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
- พีจี คอนเน็คเตอร์	จำนวน	๓	ตัว
๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๕,๐๐๐ เควีเอ	จำนวน ๑ เครื่อง
--	-----------------

 (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)
๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์	จำนวน ๑ ชุด
--	-------------

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงสูง	- บาท
๒. ร้อยตอนแรงสูง	- บาท
๓. มิเตอร์	๑๐๕,๓๘๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑๐๕,๓๘๐.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	๑๕,๖๒๐.๐๐ บาท
๓. ค่าขอทไล่น	๑๘,๖๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๓๖,๒๓๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	- บาท
รวมเงิน	- บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๗๙.๓๗ บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	- บาท
รวมเงิน	๑๗๙.๓๗ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕๓.๘๑ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๕๓.๘๑ บาท
รวมเงิน	๓๖,๔๖๘.๙๓ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๕๕๒.๘๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙,๐๒๑.๗๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙,๐๒๑.๗๖ บาท (สามหมื่นเก้าพันยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E๘๐๗๖๗๖๔๐๔๑๙๐๐๐๗ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายภาณุวัฒน์ ตีรรักษา

ทผ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๔๕๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

7 เม.ย. 2564