



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

พ.ว.

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. บริษัท ชลวารี โฮม จำกัด
เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๓๒๑๘๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ชลวารี โฮม จำกัด รหัสลูกค้า ๑๐๒๑๒๕๐๑๐๐
ตั้งอยู่ที่ ๙๙/๕๖ ม.๖ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประกอบกิจการ ที่อยู่อาศัย บริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้า ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสแรงที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (หม้อแปลงถาวร)
๔. ให้การไฟฟ้าดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.
ขนาด ๕ เคว.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | |
|---|------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๔ ต้น ✓ |
| - เทโคเนเสาคอร์.ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น ✓ |
| - ติดตั้งแร็ค ๔ ทางตรง สำหรับสาย ๕๐ AW | จำนวน ๘ ชุด |
| - ติดตั้งแร็ค ๔ DE สำหรับสาย ๕๐ AW | จำนวน ๑ ชุด |
| - ติดตั้งแร็ค ๔ ทางตรง สำหรับสาย ๕๐ AW ได้เสาคอร์. ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ชุด |
| - ติดตั้งแร็ค ๔ DE สำหรับสาย ๕๐ AW ได้เสาคอร์. ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ชุด |
| - ติดตั้งแร็ค ๔ DDE สำหรับสาย ๕๐ AW ได้เสาคอร์. ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ชุด |
| - พาดสายเคเบิล ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๒๐๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดประกอบล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน ๑ ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ

จำนวน ๑ เครื่อง (การไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและดำเนินการ)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท ชลวารี โฮม จำกัด

ค่าธรรมเนียม

- | | |
|------------------|----------------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. ค่าขอทไลน์ | ๑๙,๒๑๕.๗๕ บาท |
| รวมเงิน | <u>๒๔,๒๑๕.๗๕ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แร่งสูงภายนอก	๘๗,๑๐๑.๕๗ บาท
๒. หม้อแปลงภายนอก	๑๕๘,๓๘๗.๕๗ บาท
รวมเงิน	<u>๒๔๕,๔๘๙.๑๔ บาท</u>
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	
๑. กำไรขั้นต้น	- บาท
๒. กำไรสุทธิ	<u>๐.๐๐ บาท</u>
รวมเงิน	๒๔๕,๔๘๙.๑๔ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๑๘,๘๗๙.๓๔ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๖๔,๓๖๘.๔๘ บาท</u>

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แร่งสูงภายนอก (คิด ๕๐%)	- บาท
๒. รื้อถอนแร่งสูง	- บาท
๓. มิเตอร์	- บาท
รวมเงิน	<u>- บาท</u>

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๘,๕๘๔.๒๓ บาท

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน
งบ กฟฟ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประเมินการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือ
ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ตีรรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๕๑๙/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวราพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔