



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ

เลขที่ กบ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - นายติณณภ จิรเดชขจร

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๒๑๐๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากนายติณณภ จิรเดชขจร อยู่บ้านเลขที่ ๒/๑ ซ.ศิริ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขต เป็นบ้านอยู่อาศัย เลขที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๔๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๒๔๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๒๔๐ เมตร

๑. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๒. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ ๕๒-๐๐๑๘๘๕

ข้อมูลโหลดจาก OPSC ๙ ก.พ. ๒๕๖๕ มีปริมาณโหลดเฟส เอ.๙๑.๘๙ แอมป์เฟส บี.๒๐.๕๕ แอมป์เฟส ซี.๑๔.๘๔ แอมป์

๓. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒. รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น นำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๓ ต้น

๓. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๑๗๐ เมตร รวม ๓๔๐ เมตร

๔. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้นระยะทาง - เมตร รวม - เมตร

๕. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ไม่มีทะเบียนบ้าน/ไม่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว) ให้ กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขามีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (Co๒.๑)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - นายติณณภพ จิระเดชขจร

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๒๐๐๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากนายติณณภพ จิระเดชขจร อยู่บ้านเลขที่ ๒/๑ ซ.ศิริ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขต เป็นบ้านอยู่อาศัย เลขที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๔๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๒๔๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๒๔๐ เมตร

๑. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๒. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ ๕๒-๐๐๑๘๘๕

ข้อมูลโหลดจาก OPSC ๙ ก.พ. ๒๕๖๕ มีปริมาณโหลดเฟส เอ.๙๑.๘๙ แอมป์เฟส บี.๒๐.๕๕ แอมป์เฟส ซี.๑๔.๘๔ แอมป์

๓. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒. รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น นำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๓ ต้น

๓. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๑๗๐ เมตร รวม ๓๔๐ เมตร

๔. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้นระยะทาง - เมตร รวม - เมตร

๕. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ไม่มีทะเบียนบ้าน/ไม่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว) ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขามีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (Co๒.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ นายดิณณภพ จิรเดชขจร

งบ กฟภ.	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๖๑,๐๙๒.๕๙	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)	เป็นเงิน	๔,๒๗๖.๔๘	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		-	บาท
	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท
	๒. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๕,๓๖๙.๐๗	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๓๖๙.๐๗ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน - บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภาณุวัฒน์ ดีรักษา)
ผ.บ.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ-บค ๑๕๑/๒๕๖๕

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวราพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

10 ก.พ. 2565