



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - บริษัท ฟิงงา บ้านสวน จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๔๓๑๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ บ้านเลขที่ ๓๒/๓๒
ถ.วัดขากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง BP ๑๐๒๒๑๘๗๑๔๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขต
ระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น

ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท ฟิงงา บ้านสวน จำกัด บ้านเลขที่ ๒๓/๓ ถ.วัดขากลูกหญ้า
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่าง
จากสถานี ๑๐ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

มี นายบุญเลิศ อึ้งอร่ามถาวร สฟก.๓๔๒๑ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสต์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเฮอร์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า
ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๓. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๕๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- รื้อถอนเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ซีที.เรโซ ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ขนาด ซีที.เรโซ ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท พิงงา บ้านสวน จำกัด

๑. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.HT๒๒-๓๓KV๓P๓W&ATOU	เป็นเงิน	๑๐,๘๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย(ไม่มีกส.)	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าขอทไลน์	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๗,๘๐๐.๐๐	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๓,๓๔๖.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๑,๑๔๖.๐๐	บาท
งบ กฟภ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๙๖,๕๕๔.๐๐ บาท
	๒. รื้อถอนแผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๓๖๕.๐๐ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๖,๙๑๙.๐๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๑๔๖.๐๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๙๖,๙๑๙.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีนายบุญเลิศ อึ้งอร่ามถาวร สฟก.๓๔๒๑ เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้


อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภาณุวัฒน์ ตีร์รักษา)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ.(บค.) ๒๕๖/๒๕๖๖

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายธวัชชัย บุญเรือง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ

10 ก.ค. 2566