



๐.๙. ๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - นายสมจิต ผลผล

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๓๓๗๓๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กฟฟ.มตพได้รับคำร้องจาก นายสมจิต ผลผล อายุบ้านเลขที่ ๕๐๘ ม.๔ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มตพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขตเป็นที่อยู่อาศัยเลขที่ ม.๔ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๗๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๗๐ เมตร ขยายเขต เสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๑๕๐ เมตร
๒. รับไฟจากการบจำหน่ายแรงสูงตามไฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อายุห่าง สถานีฯระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบสามเฟส ขนาด ๓๐ เควี.โอ. พี.อี.โอ ๕๕-๐๐๒๕๐๐ ข้อมูลโหลดจาก OPSA ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๗๗.๔๗ แอมป์ เฟส บี. ๐๐ แอมป์เฟส ซี. ๐๐ แอมป์
๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องคราดค่าแรงกรนี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาครอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตรรวม ๒๘๐ เมตร
๓. รื้อถอนสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร รวม ๑๕๐ เมตร
๔. พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร รวม ๑๗๐ เมตร
๕. รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA. จำนวน ๑ เครื่อง
๖. ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ KVA. จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติผูก. ลงวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๖๓(หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๑๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำเดิม (ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส) ให้ กฟฟ.จุดรวมงาน/กฟฟ.สาขาเมืองจันทบุรี จัดงานขยายเขตฯ โดย กฟก. ลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (C0.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ นายสมจิต ผลผล

งบ กฟภ.	๑. แผนกแรงต่ำภายในออก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๑๓,๕๘๗.๕๔	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)	เป็นเงิน	๙๕๑.๘๓	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๔,๕๓๙.๓๗	บาท
	๒. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๒๙,๑๑๓.๐๐	บาท
	๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๒๗๗,๙๕๙.๐๐	บาท
	๔. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๔,๐๐๕.๐๐	บาท
	๕. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๓,๕๘๙.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๒๐,๙๕๙.๐๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๓๙.๓๗ บาท กำหนดยืนราคากล ๓ เดือน
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะห้องเรียนเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ.
ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๓๒๐,๙๕๙.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายนิยันพดล ไสสอาด)
ผพ.บค.กฟภ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ-บค ๑๓๗ | ๑๕๖๖
อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๒๕

(นายธวัชชัย บุญเรือง)

รภ.กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ.

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖