



ก.ณ. 66

11/2/66
7/2/66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ กบ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๓๕๘๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ บ้านเลขที่ ๘๒๕
ไฟโรจน์กิจจาทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ ถ.เทพรัตน์ กม.๔ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. BP ๑๐๒๑๙๔๑๔๓๔
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น
ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บ้านเลขที่ ถ.ไอ-๘
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๑ อยู่
ห่างจากสถานี ๑๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - รื้อถอนหม้อแปลง(ชั่วคราว)ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๖๐ เควีเอ
 - ติดตั้งหม้อแปลง(ชั่วคราว)ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควีเอจำนวน ๑ เครื่อง มี นายสุรเดช วุ่นสุขยุคะ สฟก.๓๕๒๐ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสต์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า
ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง(ชั่วคราว)ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลง(ชั่วคราว)ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๒. แผนกเครื่องวัด

- รื้อถอนเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ซีที.เรโซ ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ซีที.เรโซ ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟผ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด


	๑. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
	๒. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
		รวมเป็นเงิน	๑๒,๐๐๐.๐๐	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)	เป็นเงิน	๘๔๐.๐๐	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๒,๘๔๐.๐๐	บาท
งบ กฟผ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๗,๐๕๒.๐๐	บาท
	๒. รื้อถอนแผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๓๖๕.๐๐	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗,๔๑๗.๐๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๗,๔๑๗.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ สฟก.๓๕๒๐ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟผ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้


อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟผ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับ กฟผ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)
ผ.บ.ค.กฟผ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ.(บค.) 39/2566

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผ.ก.กฟผ.มาบตาพุด