



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค C-๐8-H-BNKCS.0238.02.1
บันทึก

กค.

จาก ทพ.บค.
เลขที่ บคย.(บค./)
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย -
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๔๓๖๘ ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘
นายสมจิตร พัทธเสมา

(เขต ก.๒)

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายสมจิตร พัทธเสมา บ้านเลขที่ ๑๐/๕ หมู่ ๑ ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายสมจิตร พัทธเสมา บ้านเลขที่ - หมู่ ๑๐ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๘๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๙๑๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๑๐ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๐ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๔๕-๐๐๓๒๙๒ ติดตั้งที่ หัวขวด วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกร้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

- บาท

๔๔,๐๕๖.๘๕ บาท

๔๔,๐๕๖.๘๕ บาท

๓,๐๘๓.๙๘ บาท

๔๗,๑๔๐.๘๓ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๔๗,๑๔๐.๘๓ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว

(นายทำนุ สุภามรณ์)
ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายวิจิต เจริญวรรณ)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

- ๒ ก.ย. ๒๕๕๘