



จาก หน.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายสกล วงศ์รัตนเพชร
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๔๒๔๒ ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายสกล วงศ์รัตนเพชร บ้านเลขที่ ๙๕๖/๔ หมู่ -
ตำบล เชนเนิน อำเภอบึงเมือง จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้:-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายสกล วงศ์รัตนเพชร บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล หนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว
ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๘๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๘๐ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี
ระยะทางประมาณ ๑๐ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๓๖-๐๐๙๕๐๖ ติดตั้งที่
หนองบัว วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยื่นข้ออ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ร้อยถนนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนขยายคาบุน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๑๙,๓๔๒.๖๔ บาท

รวมเงิน

๑๙,๓๔๒.๖๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๓๕๓.๙๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๐,๖๙๖.๖๒ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๒๐,๖๙๖.๖๒ บาท (สองหมื่นหกกร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายท่าน สุภากรณ์)
ผ.บ.ค.

อนุมัติ


(นายวิชิต เจริญวรรณ)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

: ๒ ก.ย. ๒๕๕๘