



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-08-H-BNKOS, 0239.02.1

ชุด (มี)
ลง 677

จาก ทพ.บค.
เลขที่ บคย.(บค./)
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย -
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๓๐๓๓ ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายอภิชาติ รวมตอกิจ บ้านเลขที่ ๕๔/๒ หมู่ ๓ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายอภิชาติ รวมตอกิจ บ้านเลขที่ - หมู่ ๓ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๔๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๔๐ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๓๕-๐๑๔๕๒๔ ติดตั้งที่ บางบุตร วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑- ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

บาท

๘,๔๔๐.๕๕ บาท

๘,๔๔๐.๕๕ บาท

๕๙๐.๘๔ บาท

๘,๐๓๑.๓๙ บาท

ค่าใช้จ่ายบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน

๘,๐๓๑.๓๙ บาท


(เก้าพันสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้

ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม

ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายทานุ สุวรรณ)

ทพ.บค.

6 ต.ค. 2558



อนันต์

(นายนิพนธ์ เจริญวงศ์)

ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

- ๗ ต.ค. ๒๕๕๘