



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ส่งต่อ)

บันทึก C-59-H-BMKCS.0290.02.1 P.3

จาก ทผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นางสาวกุลิสรา ทองสว่าง
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๐๙๗๐ ลว. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางสาวกุลิสรา ทองสว่าง บ้านเลขที่ ๙๙/๘ หมู่ ๔ ตำบล บ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นางสาวกุลิสรา ทองสว่าง บ้านเลขที่ - หมู่ ๔ ตำบล บ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว สายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๗๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๗๐ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๓๗-๐๑๓๖๖๔ ติดตั้งที่ คลองยายล้ำ วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยื่นข้ออ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร
- พาดสายเมนสายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรีดถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๒๘,๗๖๑.๒๔ บาท

รวมเงิน

๒๘,๗๖๑.๒๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๐๑๓.๒๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๐,๗๗๔.๕๓ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๓๐,๗๗๔.๕๓ บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายทวน สุภกรรณ)
ทผ.บค.
นายทวน

อนุมัติ

กมฟ

(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟอ.บลง.

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘