



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผผ.บค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่	บคย.(บค./)	วันที่	- ๓ มี.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นางจันทร์ วงศ์ประดับ		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๔๘๘๐ ลว. ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘		
เรียน	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย		

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางจันทร์ วงศ์ประดับ บ้านเลขที่ ๖๕/๒ หมู่ ๖ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง

ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต นางจันทร์ วงศ์ประดับ บ้านเลขที่ - หมู่ ๖ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว สายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๒๕ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๒๕ เมตร
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอเอ ๔๗-๐๐๙๗๒๘ ติดตั้งที่ หัวขวด วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

๑. ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
๒. รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร
๕. พาดสายเมนสายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
๖. ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น
๘. สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
๙. สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกเรือถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๑๖,๒๔๖.๑๐ บาท

รวมเงิน

๑๖,๒๔๖.๑๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๑๓๗.๒๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๗,๓๘๓.๓๓ บาท

ค่าใช้จ่ายยงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๗,๓๘๓.๓๓ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายทำนุ สุภารักษ์)
ทพ.ปค.
๐๘๐๑๖

อนุมัติ

(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.เลย.

๓ ๕๐ ๒๕๖๕