



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

ป.จ.ม.

จาก หน.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ - ๓ บ.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นางสาวชุตติกาญจน์ เวทวงศ์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๓๑๓๑ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางสาวชุตติกาญจน์ เวทวงศ์ บ้านเลขที่ ๙/๘ หมู่ ๒ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้:-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นางสาวชุตติกาญจน์ เวทวงศ์ บ้านเลขที่ - หมู่ ๒ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๘๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๙๑๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๑๐ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๒๐ เควี.เอ. พีอีเอ ๒๘-๐๑๗๒๔๖ ติดตั้งที่ หลังวัดหนองกรับ วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- พาดสายเมนขายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๓๐,๔๗๒.๔๖ บาท

รวมเงิน

๓๐,๔๗๒.๔๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๑๓๓.๐๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๒,๖๐๕.๕๓ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๓๒,๖๐๕.๕๓ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายทำนุ สุภารณ)
ทพ.บค.


อนุมัติ


(นายปสรวิศ อนุสิทธิ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟล.เขต

- ๓ ธ.ค. ๒๕๖๖