



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก หน.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายสอาด สีดา
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๗๖๗๓ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายสอาด สีดา บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๑ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต นายสอาด สีดา บ้านเลขที่ - หมู่ ๒ ตำบล บางบุตร
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว
ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๑๕ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๕ เมตร

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี
ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. ฟิวส์ ๕๒-๐๐๒๘๕๗ ติดตั้งที่
หนองยายพร วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

๑. ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๒. รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (คืนคลัง)
๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
๕. พาดสายเมนสายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
๖. ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
๘. สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
๙. สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกร้อถอนแรงต่ำ

๑,๙๗๒.๐๐ บาท

๒. แผนกรแรงต่ำ

๗,๙๗๗.๒๓ บาท

รวมเงิน

๙,๙๔๙.๒๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%


๖๙๖.๔๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๐,๖๔๕.๖๘ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๐,๖๔๕.๖๘ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้จะใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายท่าน สุภากรณ์)
ทผ.บค.

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บกย.

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙