



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก หน.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย  
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๑๑ มิ.ค. ๒๕๕๙  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายไพฑูรย์ ทองคงอ่วม  
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๒๗๕๕ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายไพฑูรย์ ทองคงอ่วม บ้านเลขที่ ๙๙/๑๐ หมู่ ๕ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

### รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต นายไพฑูรย์ ทองคงอ่วม บ้านเลขที่ - หมู่ ๕ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๘๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๘๕๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๕๐ เมตร

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๔๐๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๓๖-๐๐๑๔๓๗ ติดตั้งที่ ดินเนิน วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### การดำเนินการ

๑. ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น  
๒. ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)  
๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร  
๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร  
๕. พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร  
๖. ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด  
๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น  
๘. สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด  
๙. สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

- บาท

๒๒,๒๙๔.๖๘ บาท

๒๒,๒๙๔.๖๘ บาท

๑,๕๖๐.๖๓ บาท

๒๓,๘๕๕.๓๑ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน

๒๓,๘๕๕.๓๑ บาท

(สองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้  
ข้อตกลงแล้ว

ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายทำนุ สุภาภรณ์)  
ทพ.บค.  
[Signature]

อนุมัติ

[Signature]

(นายสรวิศ อนุสิทธิ)

รจล.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ฟ.อ.บ.กย.

๑๕ ธค ๒๕๕๙