



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

181

จาก ฝ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย.
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - จ.ส.อ.อุทัย นาคฤทธิ์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๐๗๗๑ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก จ.ส.อ.อุทัย นาคฤทธิ์ บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ ๗ ตำบล ชะโนดน้อย อำเภอ ดาหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต จ.ส.อ.อุทัย นาคฤทธิ์ บ้านเลขที่ - หมู่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๗๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๗๑๕ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๕ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๒๖-๐๐๕๐๕๑ ติดตั้งที่ ขอยเตาถ่าน วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๓๑ แอมป์ เฟส บี. ๗๘ แอมป์ เฟส ซี. ๓๔ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๒๕ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนขายคาปูน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๑,๕๑๑.๐๔ บาท

รวมเงิน

๑,๕๑๑.๐๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%


๑๐๕.๗๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๖๑๖.๘๑ บาท

ค่าใช้จ่ายยืมผู้ให้ไฟเป็นเงิน ๑,๖๑๖.๘๑ บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ให้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายท่าน สุภารรณ์)
7 เม.ย. ๒๕๕๐

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

แจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

- ๘ เม.ย. ๒๕๕๐