



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก หน.บค.

เลขที่ บคย.-(บค.)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย.-

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๓๘๒๖ ลว. ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙

น.ส.ภัทริยา วงศ์สกุลสุขดี

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.บคย.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.ภัทริยา วงศ์สกุลสุขดี แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในกิจการตัวเอง นั้น

ผบค. บคย. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.ภัทริยา วงศ์สกุลสุขดี ๑/๖ หมู่ ๘ ตำบล
หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหนดสูงสุด - MW.) ของ
สถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งขนาดหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกปรับปรุงแรงสูงภายนอก

- ๑.๑ ปักเสา คอ.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- ๑.๒ ปักเสา ตอม่อ ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- ๑.๓ พาดสาย - ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น

ระยะทาง - เมตร

- ๑.๔ ประกอบสายยึดโยงแรงสูง - จำนวน - ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอกคิด ๕๐%

๒.๑ ปักเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๑๕	ตัน		
๒.๒ ปักเสา ตอม่อ ขนาด	๓๐*๓๐*๔.๕	เมตร	จำนวน	-	ตัน		
๒.๓ พาดสาย	sac	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน	๓	เส้น
ระยะทาง	๓๕๐	เมตร					
๒.๔ ประกอบยกยึดโยงแรงสูง			จำนวน	-	ชุด		
๒.๕ เทโคนเสาด้วยคอนกรีต			จำนวน	๓	ชุด		

๓. แผนกแรงสูงภายใน

๓.๑ ปักเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	-	ตัน		
๓.๒ ปักเสา ตอม่อ ขนาด	-	เมตร	จำนวน	-	ตัน		
๓.๓ พาดสาย	SAC	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน	-	เส้น
ระยะทาง	-	เมตร					
๓.๔ เทปูนคอนกรีตเสา ๑๒ เมตร			จำนวน	-	ชุด		

๔. แผนกแรงต่ำ

๔.๑ ปักเสา คอร.ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๖	ตัน		
๔.๒ พาดสายขายคา อะลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน	เส้น	ระยะทาง	-
๔.๓ พาดสายหัวเสา อะลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน	๔	เส้น	
ระยะทาง	๑๕๐	เมตร					
๔.๔ ประกอบยกยึดโยง, เทโคน			จำนวน	๓	ชุด		
๔.๕ สายต่อลงดิน			จำนวน	๓	ชุด		
๔.๖ สายล่อฟ้า			จำนวน	๓	ชุด		

๕. แผนกหม้อแปลง

๕.๑ รื้อหม้อแปลง.ขนาด	๓๐	เควีเอ	จำนวน	-	เครื่อง	(คืนคลัง)	
๕.๒ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ	๓	เฟส	๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐	โวลท์	ขนาด	๕๐	เควีเอ.
จำนวน	๑	เครื่อง					
๕.๓ สายต่อลงดิน			จำนวน	๑	ชุด		
๕.๔ สายล่อฟ้า			จำนวน	๓	ชุด		

๖. แผนกคาปาซิเตอร์

๖.๑ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ	-	เฟส	-	โวลท์	ขนาด	-	กิโลวาร์
จำนวน	-	ชุด					

๗. แผนกเครื่องวัด

๗.๑ ติดตั้งมิเตอร์	แรงต่ำ	ขนาด	-	แอมป์	จำนวน	-	เครื่อง
--------------------	--------	------	---	-------	-------	---	---------


เงินลงทุน	ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้		
๑. ปรับปรุงแรงสูงภายนอก		-	บาท เบิกจากงบลงทุน
๒. แผนกเครื่องวัด		-	บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. แรงสูงภายนอกคิด ๕๐%		๒๑๐,๖๒๘.๐๕	บาท เบิกจากงบลงทุน
๔. รื้อถอนแรงสูง		-	บาท เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)+(๔)		๒๑๐,๖๒๘.๐๕	บาท
ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้			
(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม			
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม	
ค่าธรรมเนียม			
๑. ค่าสมทบแรงสูง	๕๐ เควีเอ.*(๕๐X๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน		๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ระบบจำหน่ายภายนอก			
๑. แผนกแรงสูงภายนอกคิด		๒๑๐,๖๒๘.๐๕	บาท
๒. แผนกแรงต่ำ		๑๓๙,๕๔๑.๐๒	บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก		๑๔๘,๖๘๖.๕๑	บาท
๔. แผนกรื้อถอนแผนกแรงต่ำ		๑๕,๙๑๕.๐๐	บาท
๕. ค่าบริการฮอทไลน์		๑๖,๙๙๙.๐๐	บาท
รวมเงิน		๕๒๖,๗๖๙.๕๘	บาท
ระบบจำหน่ายภายใน			
๑. แผนกแรงสูงภายใน		-	บาท
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน		-	บาท
๓. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ		-	บาท
๔. หักลบค่าสำรวจออกแบบ		๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน		๕,๐๐๐.๐๐	บาท
กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)			
๑. กำไรขั้นต้น		-	บาท
๒. % ลดกำไร		-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา		-	บาท
๔. กำไรสุทธิ		-	บาท
รวมเงิน		๕๓๑,๗๖๙.๕๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓๗,๒๒๓.๘๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๖๘,๙๙๓.๔๕	บาท

ผู้ใช้งบลงทุนเป็นเงิน

๕๖๘,๙๙๓.๔๕ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


(นายทานุ สุภากรณ์)
ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ เจริญวงศ์)
ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

- ๕ พ.ค. ๒๕๕๙