



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ฅผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค้าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค้าย - นางสาวสำเนา ไตรภพ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๓๙๐๓ ถว. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค้าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค้าย ได้รับคำร้องจาก นางสาวสำเนา ไตรภพ บ้านเลขที่ ๘๗/๑ หมู่ ๔ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค้าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค้าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นางสาวสำเนา ไตรภพ บ้านเลขที่ - หมู่ ๖ ตำบล ชากบก อำเภอบ้านค้าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๑๔ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๔ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค้าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๐ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควี.เอ. ฟीडีเอ ๕๓-๐๑๐๔๗๐ ติดตั้งที่ หนองหัว วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๒๘ แอมป์ เฟส บี. ๔๖ แอมป์ เฟส ซี. ๑๖ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๒๕ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถนนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๔ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด (เพิ่ม) ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนขยายคาบุน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

- บาท

๗,๓๕๐.๓๘ บาท

๗,๓๕๐.๓๘ บาท

๕๑๔.๕๓ บาท

๗,๘๖๔.๙๑ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๗,๘๖๔.๙๑ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายท่าน สุภาภรณ์)
ทพ.บค.

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๙ มิ.ย. ๒๕๕๙