



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

|         |                                                         |        |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| จาก     | ทผ.บค.                                                  | ถึง    | ผจก.กฟอ.บ้านค่าย |
| เลขที่  | บคย.(บค./)                                              | วันที่ | ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙    |
| เรื่อง  | การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายปัญญา เอี่ยมฉ่ำ |        |                  |
| อ้างถึง | คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๐๖๗๔ ลว. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙          |        |                  |
| เรียน   | ผจก.กฟอ.บ้านค่าย                                        |        |                  |

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายปัญญา เอี่ยมฉ่ำ บ้านเลขที่ ๑๙/๓๖ หมู่ ๓ ตำบล ทับมา อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

## รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายปัญญา เอี่ยมฉ่ำ บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล ชากบก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๗๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๘๙๕ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๙๕ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๓๐ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๓๘-๐๑๘๕๒๓ ติดตั้งที่ ชากน้ำลึก วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๗๔ แอมป์ เฟส บี. ๑๐๐ แอมป์ เฟส ซี. ๘๐ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๒๕ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๙๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชยคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน


ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

|           |     |
|-----------|-----|
| -         | บาท |
| ๕๐,๕๘๒.๖๓ | บาท |
| ๕๐,๕๘๒.๖๓ | บาท |
| ๓,๕๔๐.๗๘  | บาท |
| ๕๔,๑๒๓.๔๑ | บาท |

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๕๔,๑๒๓.๔๑ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

  
(นายท่าน สุภกรณ)  
ผ.บ.ค.

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๑ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙