



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ทผ.บค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่	บคย.(บค./)	วันที่	๘ ก.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายอำนวย ปรางจันทร์		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๔๘๓๓ ลว. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙		
เรียน	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย		

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายอำนวย ปรางจันทร์ บ้านเลขที่ ๑๘๑/๑ หมู่ ๑ ตำบล ชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายอำนวย ปรางจันทร์ บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล ชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๗๑๘ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๑๘ เมตร
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๓๕-๐๑๕๙๕๑ ติดตั้งที่ ในชาก วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๕๕ แอมป์ เฟส บี. ๖๔ แอมป์ เฟส ซี. ๔๐ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๒๕ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๑๘ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด (เพิ่ม) ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนขายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน ๑ ชุด

