



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ทพ.บค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่	บคย.(บค./)	วันที่	๘ ก.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายสายันต์ จันมณี		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๘๖๙ ลว. ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙		
เรียน	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย		

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายสายันต์ จันมณี บ้านเลขที่ ๓๐/๖ หมู่ ๗ ตำบล ชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายสายันต์ จันมณี บ้านเลขที่ - หมู่ ๗ ตำบล ชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๔๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๔๑๔ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๔ เมตร
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๐๐ เควีเอ. พีอีเอ ๔๐-๐๑๕๑๔๒ ติดตั้งที่ มابตารอด วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๔๔ แอมป์ เฟส บี. ๕๒ แอมป์ เฟส ซี. ๔๑ แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๒๕ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ


- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๔ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด (เพิ่ม) ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	๗,๑๖๔.๓๘	บาท
รวมเงิน	๗,๑๖๔.๓๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๐๑.๕๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗,๖๖๕.๘๙	บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๗,๖๖๕.๘๙ บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้จะใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายท่าน สุภรณ์)
ทพ.บค.

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บดย.๙

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕