



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ทผ.บค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่	บคย.(บค./)	วันที่	๑ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย -		นางชมพูนุช สีนประเสริฐ
อ้างอิง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๔๑๐๕ ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙		
เรียน	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย		

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางชมพูนุช สีนประเสริฐ บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบล ตาขัน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นางชมพูนุช สีนประเสริฐ บ้านเลขที่ - หมู่ ๙ ตำบล ตาขัน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต - เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๘ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. ฟิวส์ ๔๓-๐๐๐๕๕๔ ติดตั้งที่ บ้านนอกทุ่ง วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๒ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนสายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๕ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-	บาท
๗,๑๖๐.๕๘	บาท
๗,๑๖๐.๕๘	บาท
๕๐๑.๒๔	บาท
7,661.82	บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๗,๖๖๑.๘๒ บาท (เจ็ดพันหกกร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายเกษมสุข จินตานนท์)

หม.บค

๑ ก.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟอ.บคย.

๒ ก.ย. ๒๕๕๙

๑ ก.ย. ๒๕๕๙