



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ฝผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
 เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๒๐ กย. ๒๕๕๙
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายสุพจน์ ชนะชัย
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๑๒๖๔ ลว. ๙ กันยายน ๒๕๕๙
 เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายสุพจน์ ชนะชัย บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ ๘ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นางสุณา คล้ายจินดา บ้านเลขที่ - หมู่ ๘ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๕๕ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๕๕ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีอีเอ ๕๖-๐๐๗๘๖๘ ติดตั้งที่ หนองปรือ วัดโหนดใต้ เฟส เอ. ๖๒ แอมป์ เฟส บี. ๖๘ แอมป์ เฟส ซี. ๕๙ แอมป์ โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดใต้ ๒๒๖ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ร้อยถนนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด (เพิ่ม) ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกร้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๑๔,๕๐๐.๙๙ บาท

รวมเงิน

๑๔,๕๐๐.๙๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๐๑๕.๐๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๕,๕๑๖.๐๖ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๕,๕๑๖.๐๖ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบหกบาทหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายเกษมสุข จินตานนท์)

ทผ.บค.

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ก) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๙