



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ทผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีสุตา
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๔๔๑๖ ลว. ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีสุตา บ้านเลขที่ ๙๑๑ หมู่ ๑ ตำบล ละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้:-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีสุตา บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล ละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๐ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๕๕-๐๐๓๐๓๔ ติดตั้งที่ บ้านพงษ์หลวง ๑ วัดโหลตได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถนนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๗,๐๓๔.๗๒ บาท

รวมเงิน

๗,๐๓๔.๗๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔๙๒.๔๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗,๕๒๗.๑๕ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน

๗,๕๒๗.๑๕ บาท

(เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้

ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม

ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายเกษสุข จินตานนท์)
ทผ.บค.


อนุมัติ
(นายนิพนธ์ เจริญวงศ์)
ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙