



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผอ.บค.กฟอ.บคย.

เลขที่ บคย.-(บค)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บคย -

ถึง ผจก.กฟอ.บคย.

วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

นางอุทัยพิพิช ปิตะชารา

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.ผ่าน ราช. (ท) ผ่าน พชน.๙ (ท)

ตามคำร้องเลขที่ 120000642259 ลง 18 พฤษภาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนี้ ผอ.กฟอ.บคย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.8 ต.ชาบก ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเดิมหนึ่งหม้อแปลงประมาณ 140 เมตร ขยายเข้าแล้วเสร็จประมาณ 178 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW คร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เครื่อง
- ในการขยายครั้งนี้ แล้วเสร็จทั้งปีลินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | |
|--|-------------|
| - ปักเสาครอ.ขนาด 9 เมตร | จำนวน 2 ต้น |
| - พาดสายขนาด 50 คร.ม. ระยะ 22 เมตร | |
| - พาดสายขนาดข่ายคร 50 คร.ม. ระยะ 16 เมตร | |
| - ติดตั้งล้อฟ้า , กราวด์แรงดึง | จำนวน 2 ชุด |
| - เทปูน | จำนวน 2 ชุด |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 33,733.64 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7% ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พروเจกต์เดิมค่าวัสดุ รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายนิยมpong มะเริงสิทธิ์)

ที่ ก.2 บคย.-บค./

ผอ.บค

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายกฤษณะ ทองครุ)

ผจก.กฟอ.บคย.

(นายอุทัยพิพิช)
ผจก.กฟอ.บคย.