



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - น.ส.สริยาภา คันทวัลย์ (หอพัก)

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๒๑๐/๑ ลว. ๒๕ พ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)น.ส.สริยาภา คันทวัลย์ บ้านเลขที่ ๔/๕๔๖ ม.๙ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ หอพัก บริเวณ ม.๒ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๗ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟผ.ลงทุน๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๖ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๐๘ เมตร
เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น , ติดตั้งล่อฟ้าระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟผ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ๙ ม. จำนวน ๔ ต้น(ชำรุด) คืบคลั่ง

๓.๒ ย้ายสายแรงต่ำเดิม ระบบ ๓ เฟส มาพาด บนเสาแรงสูงที่ปักใหม่ ระยะทาง ๑๐๘ ม.

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๙๐,๐๘๔.๗๐	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๘,๘๙๙.๓๘	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔) แผนกแรงต่ำภายนอก	๑๘,๓๓๔.๘๖	บาท
๓.๕)ค่าฮอทไลน์	๙,๐๖๓.๖๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๑๕๒,๓๘๒.๕๙	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
			๔.๓) ค่าตรวจสอบ...	/ - ๒ -	

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้

คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

และค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๒๐๖๔/๒๕๕๖

หม.บค.,หม.บป.,หม.กส.,หม.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนนท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๖ มิ.ย. ๕๘



(นายปกรณ์ ลัคณานนท์)

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน หม.บค.

๑๖ มิ.ย. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)