



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท ไลพ์ เดอะโมเมนต์ จำกัด (ย้าย , เพิ่มขนาดหม้อแปลง)

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๒๕๘/๑ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม บันทึก

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ไลพ์ เดอะโมเมนต์ จำกัด เลขที่ ๓๐/๗๔ ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติ ย้ายจุดติดตั้ง และเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จากขนาด ๑๐๐ เควีเอ เป็นขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับ กิจกรรมปั๊มน้ำมัน ๒๔ ม.๑๑ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๘ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๓ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสาakor. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาakor. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๙ ม. , ร้อยถอนเสาakor. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น ร้อยถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๗ เมตร คั้น บริษัทฯ

๒.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , ร้อยถอนเสาakor. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น คานนั่งร้าน ๑ ชุด , หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง คั้นบริษัทฯ

๓.แผนกมีเตอร์ ร้อยถอน มีเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ คั้นคลัง ๑ ชุด , ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๗,๗๙๐.๑๖	บาท	๒.แผนกแรงสูงภายใน	๔๙,๒๔๐.๐๘	บาท
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๘๓,๐๑๕.๙๐	บาท	๔.เงินสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๓๔๖,๐๔๖.๑๔	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการเพิ่มขนาดมีเตอร์


๑.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท	เนื่องจากเดินสายภายในใหม่
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	-	บาท	
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท	

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟส่วนที่เพิ่ม(๖๐ เควีเอ) ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.) 

หม.บค.,หม.คส.,หม.บป.,หม.กส.,หม.ปป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ อีร์นันท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๗ ก.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หม.บค.

๗ ก.ค. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)