



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.จบ.- บริษัท เอรารวิน อีโพนันน์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ จบ ๔๒๐/๑ ลว. ๙ ต.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟภ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

### ๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท เอรารวิน อีโพนันน์ จำกัด เลขที่ ๒ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ แจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณโรงแรม ช.ท่าแฉลบ ๓ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่องโดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ เลขทะเบียน สฟก.๒๗๑๗ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๕ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๒ ก.ม.

### ๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๐ ม.

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๒ ม.

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๔๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

### ๓. ) เงินลงทุน

|                            |            |     |                      |           |     |
|----------------------------|------------|-----|----------------------|-----------|-----|
| ๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) | ๒๖,๐๘๔.๑๘  | บาท | ๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน | ๕๑,๔๙๙.๙๖ | บาท |
| ๓.๓)แผนกเงินสมทบ           | ๔๐,๐๐๐.๐๐  | บาท | ๓.๔)ค่าขอทไลน์       | ๘,๕๑๑.๙๓  | บาท |
| รวมค่าขยายเขต              | ๑๒๖,๐๙๖.๐๗ | บาท |                      |           |     |

### ๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

|                             |           |     |                          |           |     |
|-----------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------|-----|
| ๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท | ๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน  | ๒,๐๐๐.๐๐  | บาท |                          |           |     |
| รวมค่าธรรมเนียม             | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | บาท |                          |           |     |

### ๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๕.๑ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา.../-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๖๕๗ / ๒๕๕๘

หผ.บค.,หผ.กส.,หผ.คส.,หผ.บป.,หผ.ปป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.จบ.

๒๑ ต.ค. ๕๘



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หผ.บค.

๒๑ ต.ค. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน )