



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๓ ก.ย. ๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง(ไฟสาธารณะขอยร่วมมิตร ๒)

อ้างถึง หนังสือที่ จบ ๗๓๐๐๑/๓๕๕ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม บันทึก

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

นั้น

๑) รายละเอียด

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนราษฎร และไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนสายขอยร่วมมิตร ๒ ม.๔ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๖ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๑๖ ต้น , พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๓๗๑ ม. , ติดตั้งกายยึดโยง ๖ จุด , ติดตั้งล่อฟ้า จำนวน ๑ ชุด

๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก ปักเสา ครอ. ๑๒ ม.จำนวน ๑ ต้น ประกอบคานนั่งร้าน ๑ ชุด , ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา ครอ. ๙ ม. จำนวน ๒ ต้น คั่นคลังพัสดุ ๑ ต้น นำไปปักจุดใหม่ จำนวน ๑ ต้น , ย้ายสาย อลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๖๐ ม. ไปพาดบนเสาที่ปักใหม่ , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๓๕๕ ม. ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๘ จุด , ติดตั้งล่อฟ้า ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๗ ชุด

๔.แผนกไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๒๕ ต.มม. ๑ เส้น ระยะ ๔๑๕ ม. , ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ๒X๓๖ วัตต์ จำนวน ๘ ชุด , เดินสาย เข้า - ออก พร้อมทั้งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ๑ จุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก	๔๙๐,๐๒๕.๖๑	บาท
๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๖๗,๑๖๐.๙๘	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๑๘๕,๒๑๓.๘๑	บาท
๔.แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	๖๗,๘๑๕.๘๙	บาท
งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน	๑,๐๑๐,๒๑๖.๒๙	บาท

ราคาดังกล่าว.../...

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.) / กส.๕๖ / ๖๕๕๖

เรียน หม.บค.,หผ.คส.,หผ.กส.,หผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ อีรณันท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๓ ก.ย. ๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หผ.บค.

๓ ก.ย. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)