



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๖ ต.ค. ๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายวังศิริ กิตติธาดา
อ้างถึง คำร้อง ลว. ๒๓ ก.ย. ๕๘
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายวังศิริ กิตติธาดา เลขที่ ๓๐/๓ ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้ง หม้อแปลงบริเวณโรงงาน
เจียรนัยพลอย ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูง
ภายใน , หม้อแปลงเองมี นายชัยโรจน์ ขำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๑ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๒๑,๗๑๐.๗๕	บาท	๓.๒) เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓)ค่าฮอทไลน์	๘,๖๐๑.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๓๕,๓๑๒.๐๐	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และค่าใช้จ่ายหน้างาน


คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๘๕๕๑/๒๕๕๗

หผ.บค.,หผ.กส.,หผ.คส.,หผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.จบ.

๖ ต.ค. ๕๘



(นายสารโจน์ ชวหัยหมาก)

หผ.บค.

๖ ต.ค. ๕๘