



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๐๘ มิ.ย. ๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายพรชัย จาญพจน์ (ร้านต้นตำหรับ)
อ้างถึง คำร้อง ที่ ๒๐๓/๑ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)
ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายพรชัย จาญพจน์ เลขที่ ๘๑/๓๘ ม.๑๑ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ
ร้านจำหน่ายของฝาก ม.๑๑ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบ
แรงสูงภายใน หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ข้าอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกร ออกแบบ และ น.ส.ชลธิณี ข้าอุไร เลขทะเบียน
กฟผ.๕๘๘๕๖ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๕ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟผ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๑๓๐ โวลต์

ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๑๘๑.๘๕	บาท	๓.๒) เงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓)ค่าชอทไลน์	๑๐๒๖๕.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๔๕,๔๔๗.๑๐	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และค่าใช้จ่าย เสนอ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) ๒๓๓๔/๒๕๕๔

ผ.บค.,ผ.บป.,ผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๘ มิ.ย. ๕๔



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ผ.บค.

๐๘ มิ.ย. ๕๔