



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - บริษัท กรีนเทอร์เรช จำกัด (ริสอร์ท)
อ้างถึง คำร้อง ที่ ๓๒๗/๑ ลว. ๑๙ ส.ค. ๕๙
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท กรีนเทอร์เรช จำกัด บ้านเลขที่ ๑๒๓ ม.๑๑ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ
ริสอร์ท ม.๑๐ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน
หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ชำไริ เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๗ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๖ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปีกเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑๓ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๔๑๕ เมตร
เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น , ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๑ จุด , ติดตั้งล่อฟ้า ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ๙ ม. จำนวน ๘ ต้น(ชำรุด) คืนคลัง

๓.๒ ย้ายสายแรงต่ำเดิม ระบบ ๓ เฟส มาพาด บนเสาแรงสูงที่ปักใหม่ ระยะทาง ๔๕๐ ม.

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๑๙๓,๘๒๘.๐๕	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๘,๕๘๕.๐๔	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔) แผนกแรงต่ำภายนอก	๔๒,๐๒๗.๙๔	บาท
๓.๕)ค่าฮอทไลน์	๙,๐๘๙.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๒๗๙,๕๓๐.๒๘	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
-----------------------------	----------	-----	--------------------------	----------	-----

๔.๓) ค่าตรวจสอบ... / - ๒

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท
๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๕๐๐๘ / ๒๕๕๙

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๒ ก.ย. ๕๙



(นายปกรณ์ ลีคนานันท์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

๒๒ ก.ย. ๕๙