



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่ . วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายภาณุวัชร ไหมแก้ว

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๑๑ ลว. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายภาณุวัชร ไหมแก้ว บ้านเลขที่ ๖๘ ม.๑๐ ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๑๐ ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเอง โดยมีนายวิโรจน์ ผสม-ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๔.๑ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง, จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๕ เมตร

๒.แผนกมิเตอร์

๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน ๒๐,๙๗๓.๕๑ บาท

๒.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ ๑๖,๑๘๘.๖๖ บาท

๓.เงินสมทบ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๔๗,๑๖๒.๑๗ บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธน สิทะ)

ทผ.บค.


14 มี.ค 2562

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๑๖๐7๒๕๐๒

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายนคร สุธเรือง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒