



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ - 8 ก.พ. 2562

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นางนิลบล ชลสุวัฒน์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๗๐ ลว. ๗ ม.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นางนิลบล ชลสุวัฒน์ บ้านเลขที่ ๑๘/๗๖ ถ.เทศบาล ๒ ม.๒ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี.แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๒ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเองโดยมี นายชัยโรจน์ ข้าอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๑๑.๒ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟก.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๕ กิโลวาร์

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๔๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๑ จุด

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๔.แผนกมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูงขนาด ๑๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๙,๓๔๕.๖๓	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๓๗,๔๗๗.๕๔	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๓,๖๘๔.๐๖	บาท
๔.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๕,๘๑๔.๙๐	บาท
๕.เงินสมทบ	๓๑,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๑๗,๘๒๒.๑๓	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	------------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๖๐๑ / ๒๕๖๒

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์เรศ สุเรือง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผอ.ก.๒ จบ.

๒๕๖๒ ก.พ. ๒๕๖๒



(นายธน สิตะ)

๒๕๖๒ ก.พ. ๒๕๖๒