



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายอำนาจ มีครองพลู

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๐๘๓ สว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายอำนาจ มีครองพลู เลขที่ ๔๖ ม.๑๒ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตฯบริเวณ ม.๘ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทาง ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงภายในเองโดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ หมายเลข เลขทะเบียนสฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๔.๔ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๐ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(งบ กฟภ.)

๒.๑ พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐ ตร.มม. เพิ่มเฟส ๑ เส้น บนเสา ระยะทาง ๖๐ เมตร

๓.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๓.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๐ เมตร

๓.๓ เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๒ จุด

๔.แผนกมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูง(งบ กฟผ.)	๒๐,๖๑๑.๓๐	บาท	
๒.แผนกแรงสูงภายใน	๒๓,๐๙๒.๘๖	บาท	/
๓.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๐,๘๙๕.๑๙	บาท	/
๔.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๘,๕๕๖.๗๒	บาท	/
๕.เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	/
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๗๒,๕๕๕.๗๗	บาท	

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท	/
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	/
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท	

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท	
-------------------------	-----------	-----	--

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายณัฐ ลิขะ)
ทผ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๘๗ / ๖๕๖๕

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายธรรมรัตน์ เขาวพันธุ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.จบ.