



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

เลขที่ ก๒ จบ.(บค.)/ ก๑๙๖๗ วันที่ -๓ เมย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. นายสมนึก จันทวงศ์วานิชย์

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณสมนึก จันทวงศ์วานิชย์ มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ๖๑/๑ หมู่ ๒ ตำบลแสง อำเภอเมือง

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี

๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เครื่อ หมายเลขหม้อแปลง ๔๖-๐๐๐๓๘๓

๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก(งบ กฟภ.)

- | | | |
|---|--------------|-----|
| - ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน | ๔ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะ ๑๕๐ | เมตร (๑ เพส) | |

๒.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- | | | |
|---|--------------|-----|
| - ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน | ๖ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะ ๑๗๖ | เมตร (๑ เพส) | |
| - ติดสายยึดโถงแรงตัว จำนวน | ๓ | จุด |
| - ติดตั้งล้อฟ้าแรงตัวระบบ ๑ เพส จำนวน | ๑ | ชุด |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ. เป็นเงิน ๖๑,๙๘๔.๘๐ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๓๐,๗๕๑.๘๖ บาท

๓๘,๙๐๔.๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย หน้างานมาด้วย

นายธนู สีหะ

ผบค.

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายเทพนท ลาภสกุลรัตน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.