



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๒๔ พย ๒๕๕๘

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ต.บางพระ
อ.เมืองตราด จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000483386 ลง 17 พ.ย.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-
บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ น.ส.เหมือนฝัน ทองเกิด เลขที่ 160/3 ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟให้กับ ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 9 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 6 ก.ม.
2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลด ได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง - ม.
4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง กฟภ.จัดหาและติดตั้ง
5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. แผนกแรงสูงภายใน

- (/) ปีกเสา คอ.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 6 ม.
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

1.2. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) กฟภ.เป็นผู้จัดหา

1.3 แผนกรีดถอนไฟฟ้าสาธารณะ

- () รีดถอนสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 100 ม.
(นำกลับไปใช้งาน)
- () รีดถอนที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 4 ชุด(นำกลับไปใช้งาน)
- () รีดถอนชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x70 วัตต์ จำนวน 2 ชุด(นำกลับไปใช้งาน)

1.4. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- () พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ม.
- () ติดตั้งที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 6 ชุด
- () ติดตั้งชุด โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรลลงดิน จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสง และ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

รวมเงิน 270,893.00 บาท

2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

2.1. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายสมทบ 50 %)

- (/) ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- () ปีกเสา ค่อมอ ขนาด 0.30x0.30x4.50 ม. จำนวน 1 ต้น
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 1 ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(คันทันคาร์ม) จำนวน 4 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 24 ม.

2.2. แรงสูงภายนอก

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 3 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(คันทันคาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 80 ม

2.3. หม้อแปลงภายนอก

- () ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 500 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- () ผขฟ.เป็นผู้จัดหาและติดตั้ง

2.4. รื้อถอนแรงต่ำ

- () เสา คอร. ขนาด 8 ม. จำนวน 1 ต้น (นำกลับไปใช้งาน)
- () สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 60 ม.(นำกลับไปใช้งาน)
- () มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)

2.5. แรงต่ำภายนอก

- () ปีกเสา คอร. ขนาด 8 ม. จำนวน 3 ต้น (จากรื้อถอน)
- () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 60 ม.(จากรื้อถอน)
- () มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง (จากรื้อถอน)

รวมเงิน 7,566.00 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

2.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	-	บาท
2.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500.00	บาท
	รวมเงิน	10,500.00	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

3.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

100 เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		10,000.00	บาท
3.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	7,566.00	บาท
3.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน	270,893.00	บาท
3.4. ค่าธรรมเนียม (3)	เป็นเงิน	10,500.00	บาท
3.5. ค่าบริการHotline	เป็นเงิน	7,289.00	บาท
3.6 ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท
3.7. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเงิน	306,248.00	บาท
	เป็นเงิน	21,437.36	บาท
		327,685.36	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

ถ้ารับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 100 เควีเอ.ๆละ 400.00 บาท

จำนวน 40,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ระยะเวลา
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน มาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๒๖๓/๒๕๕๘
อนุมัติ

(นายติเรก ชินากำเนิด)

หน.บค. กฟอ.ตราด

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F4914.9581229600
เป็นเงิน	308,๒๔๘.๖๘ บาท ลงวันที่ 25.๑.๕8
ลงชื่อ	นางสาว.....ผู้ว่าเงิน

นายประทีป อนุกุล
พชก. (ท.)

รักษาการหน. พชก. กฟอ.ตราด

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘
แผนกบริหารลูกค้า

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ) เกษีณชน อนุกุล

(.....)