



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายสมชาย เปมานุกรรักษ์ ม.3 ต.วังกระแจะ

อ.เมือง จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000393436 ลว.2 ก.พ.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นายสมชาย เปมานุกรรักษ์ ม.3 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมชาย เปมานุกรรักษ์ เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.3 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 3 ก.ม.
2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว. รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลต์ 220 - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.
4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง กฟภ. จัดหาและติดตั้ง
5. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

2.1. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายสมทบ 50 %)

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน 41 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน 20 ชุด, เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 1 ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน 6 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 620 ม
- () พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 820 ม.
- () ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน 2 ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน 9 ชุด

2.2. แรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย 100%)

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12 ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(จากรีดดอน)
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม.(เพิ่มเฟส) จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

2.3. หม้อแปลงภายนอก

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) กฟภ.เป็นผู้จัดหาและติดตั้ง

2.4. รีดดอนแรงต่ำ

- (/) ติดตั้งที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด
- (/) แร็ค 2x200 มม.(2x8") จำนวน 2 ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ (นำกลับไปใช้งาน)
- (/) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 ม.(ส่งคืนคลัง)
- (/) มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)

2.6. แรงต่ำภายนอก

- () ปีกเสา คอร. ขนาด 8 ม. จำนวน 12 ต้น
- (/) ติดตั้งแร็ค 2x200 มม.(2x8") ,พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 8 ชุด
- (/) ติดตั้งที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 2 ชุด
- (/) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 120 ม.
- () ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน - ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน - ชุด

รวมเงิน 237,965.00 บาท

3. ค่าธรรมเนียม

3.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	- บาท
3.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	- บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	- บาท
รวมเงิน	-	บาท

4. ราคาค่าใช้จ่าย

4.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

50 เควีเอ.ฯละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5,000.00 บาท

4.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก 237,965.00 บาท

4.3. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

- ลว. - ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 5,000.00 บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (- - 5,000.00) เป็นเงิน - บ.

4.4. ค่าธรรมเนียม (3) เป็นเงิน - บาท

4.5. ค่าบริการHotline เป็นเงิน 7,172.00 บาท

4.6. ค่าตัวเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นเงิน - บาท

4.7. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน 250,137.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 17,509.59 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ 267,646.59 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 50 เควีเอ.ฯละ 400.00 บาท

จำนวน ยกเว้น บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอบขยายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายศิเรก จินากำเนิด)

หผ.บค. กฟภ.ตราด
๑๘ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๒๕๕๘
อนุมัติ

(นายภิรมย์ หงษ์ไทย)

ชก. (ท.)

รักษาการหน ผก.กฟภ.ตราด
บันทึกบริการลูกค้า 18 มี.ค. 2558

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1822530622001

เป็นเงิน 259,971.44 บาท วันที่ 22/6/15

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...