



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ 6 มกราคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - น.ส.พัชรินทร์ พฤกษ์มาศ ม.2 ต.หนองคันทรอ อ.เมือง
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000380476 ลง 9 ธ.ค.57

เขียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด -
น.ส.พัชรินทร์ พฤกษ์มาศ ม.2 ต.หนองคันทรอ อ.เมือง จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.พัชรินทร์ พฤกษ์มาศ เลขที่ 105/1 ม.1 ต.หัวน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด มอบอำนาจ
ให้กับ นายพิทักษ์ อ่อนคำมา เลขที่ 50/3 ม.4 ต.วังกระแจะ อ.เขาสมิง จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ม.2 ต.หนองคันทรอ
อ.เมือง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีไฟฟ้าตราด
อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 8 ก.ม.

2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว. รายละเอียดไฟกำลัง -

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท่น - วัด
โหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป
- โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อ
แปลงระยะทาง - ม.

4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควี.เอ.
จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหา

5. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟก.

การดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน

- () รื้อถอนเสา คอ.ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(ตั้งคั่นคั้ง)
- () รื้อถอนคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (นำกลับไปใช้งาน)
- () ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () รื้อถอนสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 10 ม. (นำกลับไปใช้งาน)

1.1. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปักเสา คอ.ขนาด 12.20 ม.จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ตร.มม. จำนวน - อัน
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดค้ำสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 10 ม.(จากรื้อถอน)

1.2. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

- () รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- () กฟภ.รื้อถอน

1.3. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผู้ใช้ไฟ. เป็นผู้จัดหา

1.4. แผนกแรงต่ำภายใน

- () ปักเสา คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () ประกอบสายช็อคโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") จำนวน - ชุด พร้อมตุกรอกแรงต่ำ
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งสายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

รวมเงิน 18,640.00 บาท

ค่าธรรมเนียม

3.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
3.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	1,200.00	บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	4,500.00	บาท
	รวมเงิน	7,700.00	บาท

4. สรุปค่าใช้จ่าย

4.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

50 เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5,000.00 บาท

4.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก - บาท

4.3. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

- ลว. - ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 5,000.00 บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (- - 5,000.00) เป็นเงิน 18,640.00 บ.

4.4. ค่าธรรมเนียม (3) เป็นเงิน 7,700.00 บาท

4.5. ค่าบริการขอทไต่เน่ เป็นเงิน 7,487.00 บาท

4.6. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน 38,827.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,717.89 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช่ไฟ 41,544.89 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 50 เควีเอ.ๆละ 400.00 บาท

จำนวน 20,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายคิเรก จินากำเนิด)

ผ.บ.ก. กฟภ.ตราด

7 ส.ค. 2558

ที่ ก.๒ คร.(บ.ท.) ๑๐๕ /๒๕๕๘

อนุมัติ

ได้รับชำระเงินค่าขยายเขตไฟเรียบร้อยแล้ว
เป็นเงิน 20,294.๘๕ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ P33625๘๐116๐๐๐1
ลงวันที่ 1๐ ส.ค. ๕๘
(คร.ชื่อ) ผู้รับเงิน

(นายรัชชัย ร้อยศรี)

แผนกบริการลูกค้า ผ.บ.ก. กฟภ.ตราด ๕