



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว – นายเดชสิทธิ์ รักการ

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๒๗๔๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอย้าย
เขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า สวนผลไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟอ.สอต. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.๑ นายเดชสิทธิ์ รักการ บ้านเลขที่ ๑๖๔ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แจ้ง
ความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณสวนผลไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ระบบ ๓ เฟสขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลง
เอง โดยมี นายพิสิษฐ์ หลีกทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเอง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควีเอ วงจรที่ ๓ ของสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานี
ประมาณ ๘๐ กม.

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๒.๑.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผขฟ.)

กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง คอ.ร. ขนาด ๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๔ ท่อน , พาดสาย ๕๐ SAC

จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร

๒.๑.๒ แผนกแรงสูงภายใน (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน ผขฟ.)

กฟภ.ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่อไลน์ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๓ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

กฟภ.ดำเนินการรื้อสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร

๒.๑.๔ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

กฟภ.ดำเนินการพาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร

๒.๑.๕ ผขฟ. ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส
๒๒,๐๐๐-๕๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง, จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส
๕๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓. เงินลงทุนขยายเขต

๓.๑ แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	20,237.17	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	18,700.01	บาท
๓.๓ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	1,084.00	บาท
๓.๔ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ	เป็นเงิน	2,092.14	บาท
๓.๕ ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	1,500.00	บาท
๓.๖ ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
๓.๗ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	3,752.93	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	57,366.25	บาท

๔. ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	เป็นเงิน	8,025.00	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบการเดินสาย	เป็นเงิน	3,210.00	บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	2,140.00	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	13,375.00	บาท

๕. ค่าประกันการใช้ไฟ

๕.๑ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	40,000.00	บาท
--------------------------	----------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายประเสริฐ จันทรศิริสุข)

ชม.บค

ที่ ก.๒ สอด.(บค.) ๐๓๘/๒๕๖๐

เรียน ชุจก.กฟอ.สอด.,ทผ.บค.,ทผ.กส.,ทผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายกรรณา สิทธิโชค)

ผชน.ระดับ๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

แผนกบริการลูกค้า

โทร ๐๓๘-๔๒๑๗๑๖

โทรสาร ๐๓๘-๓๘๑๓๙๑