



๓๘

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นายโชคชัย หิรัญวรโชค (ย้ายหม้อแปลงเคอะไพรเวท)
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๔๑๖๙๗๔ ลว. ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายโชคชัย หิรัญวรโชค เลขที่ ๙๐/๑
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล ม่วงชุม อำเภอ ท่าม่วง
จังหวัด เชียงใหม่

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการเคอะไพรเวท เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ย้ายหม้อแปลง บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๓ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ☒ รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ ต. เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ ต. เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- []

๖. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดสาย ๙๕ AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๕ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดสาย ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๗๐ ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) นายโชคชัย หิรัญวรโชค


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	๖,๕๖๔.๐๐
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๒๖,๗๐๑.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	๒๔,๓๔๐.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๓,๘๘๗.๐๐
ค่าสมทบ		-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๑,๕๐๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔๓๐๕.๑๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๕,๘๐๗.๑๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๕,๘๐๗.๑๑ บาท
(...หักหนี้ค่าไฟฟ้าที่จ่ายแล้ว...) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ทั้งหมด เป็น
ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๗ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อุษณ) _____
_____/_____/_____

ที่ บด.-บค./๐๐๘๗
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 
(นายสำรอง สุขสว่าง)

ตำแหน่ง ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง
_____/_____/_____

F48602581009009 ๑๙.๗๓๑๕๘
65)8๐๗.1๑ มท
