



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ไทยมาเอเดะ จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๖๒๐๘๘๓. สว. ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไทยมาเอเดะ จำกัด เลขที่ ๕๒
หมู่ที่ ถนน ตำบล สุริยวงศ์ อำเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่ ถนนพหลโยธิน
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- ☒ ปักเสา คอ. ๙๐๐, ๑๒๐๐ เมตร จำนวน ๑, ๔ ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง ๑๐๕ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง ๑๐ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☒ BVAL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท ไทยมาเอเตะ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๖๓,๔๒๙.๐๐	๖๓,๔๓๐.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๓๐,๘๔๕.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๖๓,๔๒๙.๐๐	๙๖,๓๒๕.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๖,๗๔๒.๗๕
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐๓,๐๖๗.๗๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๐๓,๐๖๗.๗๕.....บาท
(หนึ่งแสนสามพันหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๒.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ.-บค./.....๐๐๓๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายจิรศักดิ์ พรานนท์สภิตย์.....)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.....)

F49/52600304000 | ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐

฿ 100,927.85 บาท

.....