



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....
เรื่องขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด (เฟส ๔).....
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้อง ฯแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น.....ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด เลขที่
หมู่ที่ ๑๒ ถนน ตำบล นาป่า อำเภอ เมือง
จังหวัดชลบุรี.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟบ้านจัดสรร (เฟส ๔) เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัดระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อบ้านจัดสรร..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๐.๕ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายนอก

- [✓] ปักเสา คอรั.....๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๓.....ต้น
[✓] พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓/๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๒๐.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....๒.....ชุด
[✓] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๒.....เครื่อง
[]

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [✓] ปักเสา คอรั.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๓๘.....ต้น
[✓] พาดสาย.....๙๕ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๗๕๐.....ม.
[] พาดสายแบบขยายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[✓] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๔๗๐.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด (เฟส ๔)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	๓๕๒,๗๘๙.๑๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๕๕๒,๑๐๔.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๔๕๓,๓๕๗.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๖๑,๒๓๓.๙๐
ค่าสมทบ	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๒๕๑,๔๘๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘๗,๖๐๓.๘๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๓๓๙,๐๘๗.๘๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑,๓๓๙,๐๘๗.๘๘.....บาท
(...หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ
๓.๕.๗.....เป็นทรัพย์สินของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๘.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บจ.-บค./๐๐๒๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อุยั่น)

.....

158541620210001 ๑๙. ๑๗ มพ๖๙

1,339,087.88 บาท

.....