



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซิลิคอน เทคโนโลยี พาร์ค จำกัด

อ้างถึง

เรียน ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก. ซิลิคอน เทคโนโลยี พาร์ค เลขที่ ๙๕
หมู่ที่ ๖ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ อาคาร ECC เลขที่ ๙๕
หมู่ที่ ๖ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๘ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๖
ประมาณ ๗ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปีกเสา คอร..... ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ๕๐-SAC, ๒๕-OHW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง..... ๓๐๐ ม.
- ติดตั้ง SP.X จำนวน ๑ ชุด, BA.AL จำนวน ๑ ชุด, DE.AL จำนวน ๑ ชุด, DDE.AL จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้ง AL.X จำนวน ๑ ชุด, ติดตั้ง STUB จำนวน ๔ ชุด.....

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงต่ำ.....

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร..... ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสาย..... ๕๐-SAC, ๒๕-OHW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง..... ๒๕..... ม.
- ติดตั้งชุด SP, DE Connection จำนวน ๑ ชุด, AL.X จำนวน ๑ ชุด, DDE.AL จำนวน ๑ ชุด.....

๖. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง - เควีเอ จำนวน..... ชุด.....

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

เงินลงทุน (บาท)..... บจก. จิลิคอน เทคโนโลยี พาร์ค.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	-	๘๓,๑๗๔.๐๐	๘๓,๑๗๔.๐๐
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๑,๒๑๗.๐๐
๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๑๐๒,๖๗๕.๐๐
๖. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๘๓,๑๗๔.๐๐	๑๘๗,๐๗๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๓,๐๙๔.๙๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๐๐,๑๖๔.๙๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน..... ๒๐๐,๑๖๔.๙๐..... บาท
 (สองแสนหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ..... ๒-๓.....
 เป็นทรัพย์สินของ..... กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๕..... เป็นทรัพย์สินของ..... ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นายรชต. คงขยาสุขวัฒน์)
 วศก.๖ ผมต.ฟอ.บ้านฉาง
/...../.....

ที่ บฉ.-บค./...๐๘๔.....
 อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ลงชื่อ.....
 (นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
/...../.....

#FA24846507180001

๑๖. ๑๘ ก.ค. ๖๕