



ก.ย. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นางปนัดดา พิพัฒน์นัย.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค.

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นางปนัดดา พิพัฒน์นัย.....เลขที่.....๕๔/๒๖.....
หมู่ที่.....๔.....ถนน.....ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....หนองตะเคียน.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๗.....ถนน.....ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๗.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปักเสา คอร..... ๑๒.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑๓..... ต้น
- พาดสาย..... ๕๐-SAC, ๒๕-OHWG..... ต.มม. จำนวน..... ๓,๑..... เส้น ระยะทาง..... ๒๕๐..... ม.
- ติดตั้ง SP.X จำนวน ๑ ชุด, BA.AL จำนวน ๑ ชุด, DE.AL จำนวน ๑ ชุด, DDE.AL จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ๕๕AW..... ต.มม. จำนวน..... ๔..... เส้น ระยะทาง..... ๒๕๐..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์จำนวน ๗ เครื่อง, ขนาด ๑๕ แอมป์ ๗ เครื่อง

๔. แผนกร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร..... ๘.๐๐, ๙.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๗,๑..... ต้น
- ร้อยถอนสาย..... ๕๐AW..... ต.มม. จำนวน..... ๔..... เส้น ระยะทาง..... ๒๕๐..... ม.
- ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ร้อยถอนมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์จำนวน ๗ เครื่อง, ขนาด ๑๕ แอมป์ ๗ เครื่อง

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งชุด BA.X จำนวน ๑ ชุด

๖. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง - เควีเอ จำนวน..... ชุด

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

เงินลงทุน (บาท) นางปนัดดา พิพัฒน์ชัย

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	-	๑๙๒,๗๕๔.๐๐	๑๙๒,๗๕๔.๐๐
๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	๑๕๓,๐๔๗.๐๐	-
๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	๒๐,๐๐๘.๐๐	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๓,๐๖๗.๐๐
๖. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๓๖๕,๘๐๙.๐๐	๒๒๗,๘๒๑.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑๕,๙๔๗.๔๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔๓,๗๖๘.๔๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๔๓,๗๖๘.๔๗ บาท
(สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๒-๔
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./ ๐๘๔

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

...../...../.....

#F894296509200001

๒๖. ๒๐๗-๔.๖๕