



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง ของ.คุณชนิษฐา เนาวสัยศรี

อ้างถึง -

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ผผ.บค.

ตามคำร้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ คุณชนิษฐา เนาวสัยศรี เลขที่ ๑๔๘/๑๑  
หมู่ที่ ๖ ถนน - ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง  
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ช.พยุบ๔ เลขที่ ๒๔๘  
หมู่ที่ ๖ ถนน - ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง  
ค) ขอใช้ไฟเพื่อ กิจการอพาร์ทเมนต์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส  
ระบบ ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๖  
ประมาณ ๘ ก.ม.  
๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย  
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ ๓ เฟสประกอบซีทีแรงต่ำ ๒๕๐/๕ แอมป์

๔.๒ -

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ตร.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๑๐๕ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา CCB จำนวน ๒ ชุด BA.AL จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DE.AL จำนวน ๑ ชุด SP.AL จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BA.AL จำนวน ๑ ชุด - จำนวน - ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อเสา คอร. \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- รื้อสาย \_\_\_\_\_ ตร.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ เส้น ระยะทาง \_\_\_\_\_ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง \_\_\_\_\_ จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- พาดสาย ๕๐AW \_\_\_\_\_ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๕ ม.
- พาดสาย \_\_\_\_\_ ตร.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ เส้น ระยะทาง \_\_\_\_\_ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อเสา คอร. \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- รื้อสาย ๕๐AW \_\_\_\_\_ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๐ ม.
- รื้อสาย \_\_\_\_\_ ตร.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ เส้น ระยะทาง \_\_\_\_\_ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๖. แผนกหม้อแปลง

- ปักเสา คอร. \_\_\_\_\_ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน \_\_\_\_\_ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ. ระบบ \_\_\_\_\_ เฟส จำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ. จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- รื้อเสา คอร. \_\_\_\_\_ เมตร พร้อมรื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน \_\_\_\_\_ ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ. ระบบ \_\_\_\_\_ เฟส จำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ. จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

๘. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- ปักเสา คอร. \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- พาดสาย \_\_\_\_\_ ตร.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ เส้น ระยะทาง \_\_\_\_\_ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ. จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด


เงินลงทุน (บาท) คุณชนิษฐา เนาวลัยศรี

| แผนก                           | งบ กฟภ.    |         | งบผู้ใช้ไฟ |
|--------------------------------|------------|---------|------------|
|                                | งบทำการ    | งบลงทุน |            |
| ๑ แผนกแรงสูง (๐๑.๑)            | ๑๗๖,๐๖๔.๐๐ | -       | -          |
| ๒ แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)       | -          | -       | ๒๗,๑๐๐.๐๐  |
| ๓ แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก       | -          | -       | -          |
| ๔ แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)            | ๘,๗๑๔.๐๐   | -       | -          |
| ๕ แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)      | ๒,๘๖๘.๐๐   | -       | -          |
| ๖ แผนกหม้อแปลง                 | -          | -       | -          |
| ๗ แผนกรีดถอนหม้อแปลง           | -          | -       | -          |
| ๘ แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน        | -          | -       | -          |
| ๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง      | -          | -       | -          |
| ๑๐. ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย | -          | -       | ๑๖,๐๐๐.๐๐  |
| ๑๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน      | -          | -       | ๒,๐๐๐.๐๐   |
| รวมเป็นเงิน                    | ๑๘๗,๖๔๖.๐๐ | -       | ๔๕,๑๐๐.๐๐  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %            |            |         | ๓,๑๕๗.๐๐   |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            |            |         | ๔๘,๒๕๗.๐๐  |

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๔๘,๒๕๗.๐๐ บาท  
(สี่หมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม

ข้อ ๑,๔ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

  
(นายรชต คงชาสุวัฒน์)  
วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง  
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่ บฉ.บค./ ๐๐๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(นายแสนสุข ศิริอุดมสิน)  
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง  
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

#FA72636703050001

๑๖. 5 ๕.๑.๖7

ผบค.

โทร. (๓๒) ๑๕๐๓๕