



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง ของ บริษัท บีพีเค เรียวเอสเตท จำกัด

อ้างถึง -

(Handwritten signature)

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ผผ.บค.

ตามคำร้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ	บริษัท บีพีเค เรียวเอสเตท จำกัด	เลขที่	๓๙/๓๘
หมู่ที่ - ถนน	- ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี		
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ	หมู่บ้าน เอสอีโร่	เลขที่	-
หมู่ที่ ๒ ถนน	- ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง		
ขอใช้ไฟเพื่อ	โครงการหมู่บ้าน เอสอีโร่	รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง	๓ เฟส
ระบบ ๒๒	เควี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง	ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า	๑
ประมาณ	๘ ก.ม.		
๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย	-	ราย ไฟฟ้ากำลัง	-
โหลดรวมประมาณ	-	กิโลวัตต์	
๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ			
๔.๑	-		
๔.๒	-		

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑, ๑ ต้น
- พาดสาย ๕๐SAC, ๒๕OHGW ตร.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DEAL จำนวน ๑ ชุด CCB จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - จำนวน - ชุด - จำนวน - ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - จำนวน - ชุด - จำนวน - ชุด

๒. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- รื้อเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง - จำนวน - ชุด
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง - จำนวน - ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- รื้อเสา คอร. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- รื้อสาย ๙๕AW ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง - จำนวน - ชุด

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓, ๗ ต้น
- พาดสาย ๙๕AW ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๙๕ ม.
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายใน (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ ชุด

๗. แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)

- รื้อเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- รื้อสาย ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๑.๐๐ เส้น ระยะทาง ๓๐ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ไฟสาธารณะ - เควีเอ. จำนวน - ชุด

๘. แผนกไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๒๕ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ไฟสาธารณะ

เงินลงทุน (บาท) บริษัท บีทีเค เรียวเอสเตท จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑ แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๕๙,๕๒๔.๐๐
๒ แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๒,๔๕๒.๐๐
๓ แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๒,๙๗๖.๐๐
๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๒๘๘,๑๗๑.๐๐
๕ แผนกแรงต่ำภายใน (๐๑.๑)	-	-	-
๖ แผนกหม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๓๙๘,๑๒๒.๐๐
๗ แผนกรีดถอนไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)	-	-	๙๘.๐๐
๘ แผนกไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)	-	-	๓๒,๒๒๔.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๘๐๘,๕๖๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕๖,๕๙๙.๖๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๖๕,๑๖๖.๖๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๘๖๕,๑๖๖.๖๙ บาท
(แปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม
ข้อ ๑-๖ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายณัฐพล คำหล่อ)
พช.๔ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
๒ เมษายน ๒๕๖๗

ที่ บค.บค./ ๐๐๖๙

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายจรรณ เดชจร)
ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
๒ เมษายน ๒๕๖๗

#FA72636707010001

ล. ๑ ก.ค. ๖๗

ผบค.

โทร. (๓๒) ๑๕๐๓๕