



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ชผ.บต. ถึง ผจก.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด
อ้างอิง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๓๔๔๔๓๓๓ ลว.๕ ก.พ.๕๘

เรียน ผจก.เพ ผ่าน หม.บต. 10 ม.ร.๕

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และ
ประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๘๘ อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
ชั้น ๘ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สถานที่ใช้ไฟ ๖๑/๒๑ ม.๒ ต.สำนักทอง
อ.เมือง จ.ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อกิจการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป(แพลันท์ปูน)

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ ของสถานีควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าบ้านเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓๐ กม

๓.ผู้ขอใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด
๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.ผู้ขอใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ขอใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ -
๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล สฟก.๓๖๒๔ เป็น
วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๖.ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)

-ปักเสา สดบ ขนาด ๐.๓ x ๐.๓ x ๔.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น

-ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น(แชนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบทางตรง

แรงสูงภายใน

-ติดตั้งอุปกรณ์ต้น DE,BA ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซี ทีแรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟผ.แยกกบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๖๘๑	บาท	งบลงทุน
- แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๙,๙๘๔.๖๙	บาท	งบลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๙,๙๘๔.๖๙	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๑,๔๔๘.๖๒	บาท
- ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (๑๖๐X๑๐๐) =		๑๖,๐๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
- ค่าบริการด้านฮอทไลน์(กระเช้า ไม่พัก)	เป็นเงิน	๑๘,๔๖๘.๕๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๕,๔๘๘.๑๓	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟ จำนวน...๘๓,๘๘๙.๙๔..บาท(แปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)กำหนดยื่นราคา ๓ เดือนไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน....๖๔,๐๐๐...บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน..
...บาท และงบลงทุน จำนวน ...๒๕,๖๖๕.๖๙...บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)
ชผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๒๕/๖๕๕๔
เรียน ผจก.เพ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ
๑๑ ก.พ. ๒๕๕๕